

# 令和7年度青海橋上部工撤去工事 工事概要書

- 1.工事件名** 令和7年度青海橋上部工撤去工事
- 2.工事場所** 東京都江東区青海一丁目地内から同区有明三丁目地内まで
- 3.工期** 令和7年12月9日 ~ 令和9年3月12日
- 4.工事内容** 本工事は、青海橋の上部工を撤去する工事です。
- 5.工事数量**
- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| 橋梁上部工撤去     |                      |
| (1)施工ヤード整備工 | 一式                   |
| (2)舗装版撤去工   | 3,124 m <sup>2</sup> |
| (3)照明撤去工    | 14 本                 |
| (4)鋼製高欄撤去工  | 480 m                |
| (5)横断防止柵撤去工 | 464 m                |
| (6)伸縮装置撤去工  | 58 m                 |
| (7)床版・地覆撤去工 | 3,471 m <sup>2</sup> |
| (8)仮設工      | 一式                   |



- 6.発注者** 東京都港湾局 東京港建設事務所 埋立整備課  
東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル19F  
TEL 03(5500)2493 FAX 03(5500)2640  
総括監督員 和田 文典  
主任監督員 神原 明広  
担当監督員 須田 悦弘
- 7.受注者** 東洋建設株式会社  
東京都大田区東海2丁目23番地  
TEL 03(3790)0986 FAX 03(3790)8694  
現場代理人兼監理技術者 稲生 慎太郎 (携帯 070-7406-5585)  
作業所長 横塚 和久 (携帯 080-5898-8821)




**9.計画工程表**

工種	令和7年	令和8年												令和9年			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工																	
(1)施工ヤード整備工																	
(2)舗装版撤去工																	
(3)照明撤去工																	
(4)鋼製高欄撤去工																	
(5)横断防止柵撤去工																	
(6)伸縮装置撤去工																	
(7)床版・地覆撤去工																	
(8)仮設工																	
後片付工																	
警戒船配置																	

令和8年4月20日～12月頃(予定) 昼間2隻




青海橋 運河上より



写真① (運河上より)

上部工撤去範囲 及び 仮設足場設置状況図(案)



写真② (有明側より)